

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
 AVENIDA MARCELO DEDA CHAGAS CENTRO
 AQUIDABÁ-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23,38%
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	100	1,131,753.78	13.62	154,150.43	13.27	150,196.98	18.53	209,673.80	10.02	113,440.14	34.10	385,897.27
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
01.01	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	3.28	37,410.32	0.55	6,232.56	0.55	6,232.56	0.55	6,232.56	0.55	6,232.56	0.55	6,243.78
				16.66%	16.66%	16.66%	16.66%	16.66%	16.66%	16.69%			
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.28	37,410.32	0.55	6,232.56	0.55	6,232.56	0.55	6,232.56	0.55	6,232.56	0.55	6,243.78
				16.66%	16.66%	16.66%	16.66%	16.66%	16.66%	16.69%			
01.02	RUA 1 CAATINGA	8.21	92,925.42	8.21	92,925.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.34	3,857.49	0.34	3,857.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
01.02.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.07	836.58	0.07	836.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
01.02.003	PAVIMENTAÇÃO	7.76	87,820.14	7.76	87,820.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
01.02.004	SERVIÇOS FINAIS	0.04	411.21	0.04	411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
01.03	RUA 2 CAATINGA	4.86	54,992.45	4.86	54,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.07	799.74	0.07	799.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
01.03.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.05	508.93	0.05	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
01.03.003	PAVIMENTAÇÃO	4.72	53,429.32	4.72	53,429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
01.03.004	SERVIÇOS FINAIS	0.02	254.46	0.02	254.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
01.04	RUA DA LAGOINHA	10.42	117,906.51	0.00	0.00	5.21	58,953.27	5.21	58,953.24	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%			
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.16	1,763.10	0.00	0.00	0.08	881.55	0.08	881.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%			
01.04.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.1	1,121.97	0.00	0.00	0.05	560.99	0.05	560.98	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%			
01.04.003	PAVIMENTAÇÃO	10.11	114,460.45	0.00	0.00	5.06	57,230.23	5.05	57,230.22	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%			

Wallysson Almeida Vieira
 Eng. Civil
 CREA: 2714782418

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
 AVENIDA MARCELO DEDA CHAGAS CENTRO
 AQUIDABÁ-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23.389%
 Ref. : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.004	SERVIÇOS FINAIS		560.99	0.00	0.00	0.02	280.50	0.03	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		50.00%		50.00%		0.00%		0.00%	
01.05	RUA GALEGO CAR 1		94,463.80	0.00	0.00	3.44	38,963.30	4.91	55,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		41.25%		58.75%		0.00%		0.00%	
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,378.26	0.00	0.00	0.12	1,378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
01.05.002	MOVIMENTO DE TERRA		877.07	0.00	0.00	0.08	877.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
01.05.003	PAVIMENTAÇÃO		91,769.93	0.00	0.00	3.24	36,707.97	4.87	55,061.96	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		40.00%		60.00%		0.00%		0.00%	
01.05.004	SERVIÇOS FINAIS		438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%	
01.06	RUA GALEGO CAR 2		118,498.92	0.00	0.00	4.07	46,047.85	6.40	72,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		38.86%		61.14%		0.00%		0.00%	
01.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,728.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	1,728.94	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%	
01.06.002	MOVIMENTO DE TERRA		1,100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1,100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%	
01.06.003	PAVIMENTAÇÃO		115,119.63	0.00	0.00	4.07	46,047.85	6.10	69,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		40.00%		60.00%		0.00%		0.00%	
01.06.004	SERVIÇOS FINAIS		550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	550.12	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%	
01.07	TRAVESSA DO MATADOURO		40,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	16,536.43	2.09	23,609.40	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		41.19%		58.81%		0.00%	
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	559.47	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%	
01.07.002	MOVIMENTO DE TERRA		356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%	
01.07.003	PAVIMENTAÇÃO		39,052.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	15,620.93	2.07	23,431.39	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		40.00%		60.00%		0.00%	
01.07.004	SERVIÇOS FINAIS		178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	178.01	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		0.00%	
01.08	RUA A - CONJUNTO EURICO		61,731.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	13,468.52	4.27	48,262.99
				0.00%		0.00%		0.00%		21.82%		78.18%	

Wallysson Almeida Vieira
 Eng. Civil
 CREA: 2714782418

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
AVENIDA MARCELO DEDA CHAGAS CENTRO
AQUIDABÁ-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23,38%
 Ref.: Junho/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.08	901,05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	901,05	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	
01.08.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.05	573,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	573,40	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	
01.08.003	PAVIMENTAÇÃO	5.3	59,970,36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,06	11,994,07	4,24	47,976,29
				0.00%		0.00%		0.00%		20,00%		80,00%	
01.08.004	SERVIÇOS FINAIS	0.03	286,70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	286,70
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	
01.09	RUA B - CONJUNTO EURICO	8.78	99,373,67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,92	21,685,96	6,86	77,687,71
				0.00%		0.00%		0.00%		21,82%		78,18%	
01.09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.13	1,454,27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	1,454,27	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	
01.09.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.08	925,44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	925,44	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	
01.09.003	PAVIMENTAÇÃO	8.53	96,531,24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,71	19,306,25	6,82	77,224,99
				0.00%		0.00%		0.00%		20,00%		80,00%	
01.09.004	SERVIÇOS FINAIS	0.04	462,72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	462,72
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	
01.10	RUA C - CONJUNTO EURICO	8.09	91,507,37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,76	19,964,25	6,33	71,543,12
				0.00%		0.00%		0.00%		21,82%		78,18%	
01.10.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.12	1,335,07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	1,335,07	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	
01.10.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.08	849,59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,08	849,59	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	
01.10.003	PAVIMENTAÇÃO	7.85	88,897,92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,57	17,779,59	6,28	71,118,33
				0.00%		0.00%		0.00%		20,00%		80,00%	
01.10.004	SERVIÇOS FINAIS	0.04	424,79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	424,79
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	
01.11	RUA D - CONJUNTO EURICO	6.37	72,009,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,39	15,710,38	4,33	48,969,36
				0.00%		0.00%		0.00%		21,82%		68,00%	
01.11.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.09	1,050,58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,09	1,050,58	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	
01.11.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.06	668,55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,06	668,55	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		0.00%		100,00%		0.00%	

Wallysson Almeida Vieira
 Eng. Civil
 CREA: 2714782418

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
 AVENIDA MARCELO DEDA CHAGAS CENTRO
 AQUIDABA-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23.389%
 Ref : Junho/2022-1
 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.003	PAVIMENTAÇÃO	6.19	69,956.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	13,991.25	4.33	48,969.36
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	20.00%	0.00
01.11.004	SERVIÇOS FINAIS	0.03	334.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
01.12	RUA E - CONJUNTO EURICO	4.62	52,284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	11,406.45	3.14	35,556.25
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	21.82%	0.00
01.12.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.07	762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	762.38	0.00	0.00
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00
01.12.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.04	485.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	485.15	0.00	0.00
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00
01.12.003	PAVIMENTAÇÃO	4.49	50,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	10,158.92	3.14	35,556.25
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	20.00%	0.00
01.12.004	SERVIÇOS FINAIS	0.02	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
01.13	RUA F - CONJUNTO EURICO	3.51	39,695.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	20,229.46
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
01.13.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.05	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	579.13
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
01.13.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.03	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	368.54
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
01.13.003	PAVIMENTAÇÃO	3.41	38,563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	19,281.79
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
01.13.004	SERVIÇOS FINAIS	0.02	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
01.14	TRAVESSA - CONJUNTO EURICO	4.97	56,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	1,362.62	2.42	27,431.51
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.42%	0.00
01.14.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.07	832.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	832.71	0.00	0.00
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00
01.14.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.05	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	529.91	0.00	0.00
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00
01.14.003	PAVIMENTAÇÃO	4.85	54,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	27,431.51
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
01.14.004	SERVIÇOS FINAIS	0	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
 AVENIDA MARCELO DEDA CHAGAS CENTRO
 AQUIDABA-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 23.389%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.15	RUA PROJETADA 1 DO CONJUNTO EURICO	9.06	102,558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	49,973.09		
01.15.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.13	1,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	1,458.34		
01.15.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.08	928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	928.03		
01.15.003	PAVIMENTAÇÃO	8.41	95,173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	47,586.72		
01.15.004	SERVIÇOS FINAIS	0.44	4,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL SIMPLES =====>				100.00	1,131,753.78	13.62	154,150.43	13.27	150,196.98	18.53	209,673.80	10.02	113,440.14	34.10	385,897.27
TOTAL ACUMULADO =====>				100.00	1,131,753.78	13.62	154,150.43	26.89	304,347.41	45.42	514,021.21	55.44	627,461.35	89.54	1,013,358.62

Wallysson Almeida Vieira

Engº. Civil

CREA: 2714783/13

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
 AVENIDA MARCELO DEDA CHAGAS CENTRO
 AQUIDABÁ-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 23,38%

Ref : Junho/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	100	1,131,753.78	10.46	118,395.16								
				0.00%									
01.01	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	3.28	37,410.32	0.53	6,236.30								
				16.67%									
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.28	37,410.32	0.53	6,236.30								
				16.67%									
01.02	RUA 1 CAATINGA	8.21	92,925.42	0.00	0.00								
				0.00%									
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.34	3,957.49	0.00	0.00								
				0.00%									
01.02.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.07	836.58	0.00	0.00								
				0.00%									
01.02.003	PAVIMENTAÇÃO	7.76	87,820.14	0.00	0.00								
				0.00%									
01.02.004	SERVIÇOS FINAIS	0.04	411.21	0.00	0.00								
				0.00%									
01.03	RUA 2 CAATINGA	4.86	54,992.45	0.00	0.00								
				0.00%									
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.07	799.74	0.00	0.00								
				0.00%									
01.03.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.05	508.93	0.00	0.00								
				0.00%									
01.03.003	PAVIMENTAÇÃO	4.72	53,429.32	0.00	0.00								
				0.00%									
01.03.004	SERVIÇOS FINAIS	0.02	254.46	0.00	0.00								
				0.00%									
01.04	RUA DA LAGOINHA	10.42	117,906.51	0.00	0.00								
				0.00%									
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.16	1,763.10	0.00	0.00								
				0.00%									
01.04.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.1	1,121.97	0.00	0.00								
				0.00%									
01.04.003	PAVIMENTAÇÃO	10.11	114,460.45	0.00	0.00								
				0.00%									

Wallysson Almeida Vieira
 Eng. Civil
 CREA: 32714/82418

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
 AVENIDA MARCELO DEDA CHAGAS CENTRO
 AQUIDABÁ-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23,38%
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				(%)	VALOR						
01.04.004	SERVIÇOS FINAIS	0.05	560.99	0.00	0.00						
			0.00%								
01.05	RUA GALEGO CAR 1	8.35	94,463.80	0.00	0.00						
			0.00%								
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.12	1,378.26	0.00	0.00						
			0.00%								
01.05.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.08	877.07	0.00	0.00						
			0.00%								
01.05.003	PAVIMENTAÇÃO	8.11	91,769.93	0.00	0.00						
			0.00%								
01.05.004	SERVIÇOS FINAIS	0.04	438.54	0.00	0.00						
			0.00%								
01.06	RUA GALEGO CAR 2	10.47	118,498.92	0.00	0.00						
			0.00%								
01.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.15	1,728.94	0.00	0.00						
			0.00%								
01.06.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.1	1,100.23	0.00	0.00						
			0.00%								
01.06.003	PAVIMENTAÇÃO	10.17	115,119.63	0.00	0.00						
			0.00%								
01.06.004	SERVIÇOS FINAIS	0.05	550.12	0.00	0.00						
			0.00%								
01.07	TRAVESSA DO MATADOURO	3.55	40,145.83	0.00	0.00						
			0.00%								
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.05	559.47	0.00	0.00						
			0.00%								
01.07.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.03	356.03	0.00	0.00						
			0.00%								
01.07.003	PAVIMENTAÇÃO	3.45	39,052.32	0.00	0.00						
			0.00%								
01.07.004	SERVIÇOS FINAIS	0.02	178.01	0.00	0.00						
			0.00%								
01.08	RUA A - CONJUNTO EURICO	5.46	61,731.51	0.00	0.00						
			0.00%								

Wallysson Almeida Vieira
 Engº Civil
 CREA: 27114/8-418

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
 AVENIDA MARCELO DEDA CHAGAS CENTRO
 AQUIDABÁ-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23,38%
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS											
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.08	901.05	0.00	0.00										
				0.00%											
01.08.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.05	573.40	0.00	0.00										
				0.00%											
01.08.003	PAVIMENTAÇÃO	5.3	59,970.36	0.00	0.00										
				0.00%											
01.08.004	SERVIÇOS FINAIS	0.03	286.70	0.00	0.00										
				0.00%											
01.09	RUA B - CONJUNTO EURICO	8.78	99,373.67	0.00	0.00										
				0.00%											
01.09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.13	1,454.27	0.00	0.00										
				0.00%											
01.09.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.08	925.44	0.00	0.00										
				0.00%											
01.09.003	PAVIMENTAÇÃO	8.53	96,531.24	0.00	0.00										
				0.00%											
01.09.004	SERVIÇOS FINAIS	0.04	462.72	0.00	0.00										
				0.00%											
01.10	RUA C - CONJUNTO EURICO	8.09	91,507.37	0.00	0.00										
				0.00%											
01.10.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.12	1,335.07	0.00	0.00										
				0.00%											
01.10.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.08	849.59	0.00	0.00										
				0.00%											
01.10.003	PAVIMENTAÇÃO	7.85	88,897.92	0.00	0.00										
				0.00%											
01.10.004	SERVIÇOS FINAIS	0.04	424.79	0.00	0.00										
				0.00%											
01.11	RUA D - CONJUNTO EURICO	6.37	72,009.64	0.65	7,329.90										
				10.18%											
01.11.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.09	1,050.58	0.00	0.00										
				0.00%											
01.11.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.06	668.55	0.00	0.00										
				0.00%											

Wallysson Almeida Vieira
 Engº Civil
 CREA: 27114782418

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
 AVENIDA MARCELO DEDA CHAGAS CENTRO
 AQUIDABÁ-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23.38%
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.11.003	PAVIMENTAÇÃO	6.19	69,956.23	0.62	6,995.62								
				10.00%									
01.11.004	SERVIÇOS FINAIS	0.03	334.28	0.03	334.28								
				100.00%									
01.12	RUA E - CONJUNTO EURICO	4.62	52,284.75	0.47	5,322.05								
				10.17%									
01.12.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.07	762.38	0.00	0.00								
				0.00%									
01.12.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.04	485.15	0.00	0.00								
				0.00%									
01.12.003	PAVIMENTAÇÃO	4.49	50,794.64	0.45	5,079.47								
				10.00%									
01.12.004	SERVIÇOS FINAIS	0.02	242.58	0.02	242.58								
				100.00%									
01.13	RUA F - CONJUNTO EURICO	3.51	39,695.51	1.72	19,466.05								
				49.04%									
01.13.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.05	579.13	0.00	0.00								
				0.00%									
01.13.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.03	368.54	0.00	0.00								
				0.00%									
01.13.003	PAVIMENTAÇÃO	3.41	38,563.57	1.71	19,281.78								
				50.00%									
01.13.004	SERVIÇOS FINAIS	0.02	184.27	0.02	184.27								
				100.00%									
01.14	TRAVESSA - CONJUNTO EURICO	4.97	56,249.78	2.43	27,455.65								
				48.81%									
01.14.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.07	832.71	0.00	0.00								
				0.00%									
01.14.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.05	529.91	0.00	0.00								
				0.00%									
01.14.003	PAVIMENTAÇÃO	4.85	54,863.01	2.43	27,431.50								
				50.00%									
01.14.004	SERVIÇOS FINAIS	0	24.15	0.00	24.15								
				100.00%									

Wallysson Almeida Vieira
 Eng. Civil
 CREA: 0714782418

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA
AVENIDA MARCELO DEDA CHAGAS CENTRO
AQUIDABA-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

Cod. Empreendimento: 00021
 BDI: 23.389%
 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.15	RUA PROJETADA 1 DO CONJUNTO EURICO	9.06	102,558.30	4.64	52,585.21								
01.15.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0.13	1,458.34	0.00	0.00								
01.15.002	MOVIMENTO DE TERRA	0.08	928.03	0.00	0.00								
01.15.003	PAVIMENTAÇÃO	8.41	95,173.43	4.21	47,586.71								
01.15.004	SERVIÇOS FINAIS	0.44	4,998.50	0.44	4,998.50								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1,131,753.78	10.46	118,395.16								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1,131,753.78	100,00	1,131,753.78								

Wallysson Almeida Vieira
 Eng. Civil
 CRA: 2714782418