



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Av. Ministra Leonor Barreto Franco, 1632 - Aquidabã/SE CEP: 49790-000

Município: Aquidabã
Projeto: Área de Vivência - Academia da Saúde
Área: 110,25m²

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | % | VALOR R\$ | 1.º MES | 2.º MES | 3.º MES | 4.º MES |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE | | | R\$ 148.346,14 | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5,29 | 7.853,67 | R\$ 7.853,67 | | | |
| | | | | 100% | | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | 1,50 | 2.222,13 | 2.222,13 | | | |
| | | | | 100% | | | |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | 0,69 | 1.030,22 | R\$ 1.030,22 | | | |
| | | | | 100% | | | |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | 2,80 | 4.160,93 | 2.080,47 | 2.080,47 | | |
| | | | | 50% | 50% | | |
| 5 | COBERTURA | 16,80 | 24.915,56 | | 8.720,45 | 8.720,45 | 7.474,67 |
| | | | | | 35% | 35% | 30% |
| 6 | VIDROS, ABERTURAS | 6,32 | 9.379,21 | | 9.379,21 | | |
| | | | | | 100% | | |
| 7 | REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA | 16,56 | R\$ 24.564,32 | | | R\$ 12.282,16 | R\$ 12.282,16 |
| | | | | | | 50% | 50% |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | 18,26 | R\$ 27.085,68 | | | R\$ 13.542,84 | R\$ 13.542,84 |
| | | | | | | 50% | 50% |
| 9 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 2,24 | 3.319,88 | | | 3.319,88 | |
| | | | | | | 100% | |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 8,26 | 12.260,47 | | | R\$ 6.130,23 | R\$ 6.130,23 |
| | | | | | | 50% | 50% |
| 11 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 1,42 | 2.107,44 | | | | R\$ 2.107,44 |
| | | | | | | | 100% |
| 12 | APARELHOS | 19,85 | 29.446,63 | | | | R\$ 29.446,63 |
| | | | | | | | 100% |
| TOTAL SIMPLES =====>> | | | R\$ 148.346,14 | 13.186,49 | 20.180,12 | 43.995,56 | 70.983,97 |
| PERCENTUAL SIMPLES=====>> | | | 100% | 8,89 | 13,60 | 29,66 | 47,85 |
| TOTAL ACUMULADO =====>> | | | | 13.186,49 | 33.366,61 | 77.362,17 | 148.346,14 |
| PERCENTUAL ACUMULADO=====>> | | | 100% | 8,89 | 22,49 | 52,15 | 100,00 |