

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO CAATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 24,18%

Ref : Janeiro/2019-1 Moeda : R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ
 AV. MINISTRA LEONOR BARRETO FRANCO CENTRO
 AQUIDABÁ-SE CNPJ : 13.000.609/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR	%	VALOR	%	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR					
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LAGOA DA CAATINGA	100	781.839,42	45,26	353.848,87	33,19	259.480,81	21,55	168.509,74					
01.01	RUA DA CAATINGA	100	781.839,42	45,26	353.848,87	33,19	259.480,81	21,55	168.509,74					
				45,26%		33,19%		21,55%						
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,69	36.736,24	4,69	36.736,24									
				100,00%										
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,03	15.870,21	2,03	15.870,21									
				100,00%										
01.01.003	PAVIMENTAÇÃO	69,01	539.646,87	34,51	269.823,45	24,16	188.876,40	10,34	80.947,02					
				50,00%		35,00%		15,00%						
01.01.004	FAIXA ELEVADA	0,61	4.768,81			0,43	3.338,17	0,18	1.430,64					
						70,00%		30,00%						
01.01.005	DRENAGEM SUPERFICIAL	8,04	62.837,94	4,02	31.418,97	3,21	25.135,18	0,81	6.283,79					
				50,00%		40,00%		10,00%						
01.01.006	ACESSIBILIDADE	8,99	70.218,44			5,39	42.131,06	3,60	28.087,38					
						60,00%		40,00%						
01.01.007	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,95	23.080,45					2,95	23.080,45					
								100,00%						
01.01.008	SERVIÇOS FINAIS	3,68	28.680,46					3,68	28.680,46					
								100,00%						
	TOTAL SIMPLES	100,00	781.839,42	45,26	353.848,87	33,19	259.480,81	21,55	168.509,74					
	TOTAL ACUMULADO	100,00	781.839,42	45,26	353.848,87	78,45	613.329,68	100,00	781.839,42					

Wallysson Almeida Vieira
 Eng.º Civil
 CREA 274782418