


GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Sec. Municipal de Obras e Urbanismo

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

ANO	DESCRIÇÃO	CONTRATADA	DATA DO INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	VALOR TOTAL	VALOR PAGO	REALIZAÇÃO FÍSICA (%)	REALIZAÇÃO FINANCEIRA (%)
2022	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DAS RUAS DOS POVOADOS CAMPO REDONDO E MOITA REDONDA	VILLARD EMPREENDIMENTOS	12/06/2020	14/03/2022	R\$199.954,72	199.954,72	100%	100%
2022	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO PANTANAL	GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA	12/06/2020	14/03/2022	R\$199.954,72	199.954,72	100%	100%
2022	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	VILLARD EMPREENDIMENTOS	18/08/2020	18/01/2023	R\$ 455.659,36	153.846,61	36,76%	36,76%



GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Sec. Municipal de Obras e Urbanismo

2022	REFORMA E AMPLIÇÃO DO MERCADO DA CARNE	W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS	19/06/2021	19/01/2022	R\$ 807.903,71	567.353,29	70,23%	70,23%
2022	CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DO POVOADO CRUZ GRANDE	GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA	12/06/2020	14/03/2022	R\$ 248.757,43	248.757,41	100%	100%


MANOEL FERNANDO MACEDO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO