


**GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**  
**Sec. Municipal de Obras e Urbanismo**

---

**RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023**  
**OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

ANO	DESCRIÇÃO	CONTRATADA	DATA DO INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	VALOR TOTAL	VALOR PAGO	REALIZAÇÃO FÍSICA (%)	REALIZAÇÃO FINANCEIRA (%)
2023	REURBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	OBRA ENCERRADA	-	R\$ 129.207,95	R\$ 129.207,95	100%	100%
2023	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DAS RUAS DOS POVOADOS CAMPO REDONDO E MOITA REDONDA	NEXT MOVE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	OBRA ENCERRADA	-	R\$ 747.680,10	R\$ 747.680,10	100%	100%
2023	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	NEXT MOVE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	OBRA ENCERRADA	-	R\$ 1.055.125,04	R\$ 1.055.125,04	100%	100%



## GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

### Sec. Municipal de Obras e Urbanismo

2023	REFORMA E AMPLIÇÃO DO MERCADO DA CARNE	W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS	19/06/2021	19/01/2022	R\$ 807.903,71	R\$ 621.012,26	76,87%	76,87%
2023	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO TEREZINHA DA SILVA ARAÚJO	VILLARD EMPREENDIMENTOS	13/02/2023	04/04/2023	R\$100.126,43	R\$ 100.126,43	100%	100%
2023	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	VILLARD EMPREENDIMENTOS	18/08/2020	18/01/2023	R\$ 455.659,36	R\$ 308.024,93	67,60%	67,60%
2023	REFORMA E AMPLIÇÃO DO MERCADO DA CARNE	W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS	19/06/2021	19/01/2022	R\$ 807.903,71	R\$ 621.012,26	76,87%	76,87%
2023	REFORMA E AMPLIÇÃO DO MERCADO DA CARNE	SÁ EMPREENDIMENTOS LTDA	22/06/2023	22/12/2023	R\$ 229.376,03	R\$ 31.181,12	13,59%	13,59%

  
MANOEL FERNANDO MACEDO JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO