



Usuário: WALLYSSON ALMEIDA VIEIRA

CPF: 039.419.945-65

Sair do Sistema

13/09/2023 12:23 - v.3.9.7-b9836662

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Convênio 915372/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.000.609/0001-02 - MUNICIPIO DE AQUIDABA

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	1
			2	PLE 02 - EST. 17 a 34	2
			3	PLE 03 - EST. 34 a 51	3
			4	PLE 04 - EST. 51 a 68	4
			5	PLE 05 - EST. 68 A 85	5
			6	PLE 06 - EST. 85 a 102	6
			7	PLE 07 - EST. 102 a 119	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			8	PLE 08 - EST. 119 a 138	8
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	1
3	PAVIMENTAÇÃO	—	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	1
			2	PLE 02 - EST. 17 a 34	2
			3	PLE 03 - EST. 34 a 51	3
			4	PLE 04 - EST. 51 a 68	4
			5	PLE 05 - EST. 68 A 85	5
			6	PLE 06 - EST. 85 a 102	6
			7	PLE 07 - EST. 102 a 119	7
			8	PLE 08 - EST. 119 a 138	8
4	DRENAGEM	—	2	PLE 02 - EST. 17 a 34	2
			3	PLE 03 - EST. 34 a 51	3
			4	PLE 04 - EST. 51 a 68	4
			5	PLE 05 - EST. 68 A 85	5
			6	PLE 06 - EST. 85 a 102	6
			7	PLE 07 - EST. 102 a 119	7
5	SERVIÇOS FINAIS	—	8	PLE 08 - EST. 119 a 138	8
			8	PLE 08 - EST. 119 a 138	8
6	SINALIZAÇÃO	—	8	PLE 08 - EST. 119 a 138	8

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	15,90%	R\$ 489.484,16	15,90%	R\$ 489.484,16
2	13,93%	R\$ 429.018,22	29,83%	R\$ 918.502,38
3	14,23%	R\$ 438.146,43	44,05%	R\$ 1.356.648,81
4	11,66%	R\$ 359.197,69	55,72%	R\$ 1.715.846,50
5	11,36%	R\$ 349.903,35	67,08%	R\$ 2.065.749,85
6	10,95%	R\$ 337.207,32	78,03%	R\$ 2.402.957,17
7	10,61%	R\$ 326.611,01	88,64%	R\$ 2.729.568,18
8	11,36%	R\$ 349.903,23	100,00%	R\$ 3.079.471,41

