


GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Sec. Municipal de Obras e Urbanismo

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024
OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ


ANO	DESCRIÇÃO	CONTRATADA	DATA DO INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	VALOR TOTAL	VALOR PAGO	REALIZAÇÃO FÍSICA (%)	REALIZAÇÃO FINANCEIRA (%)
2024	REFORMA E AMPLIÇÃO DO MERCADO DA CARNE	W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS	19/06/2021	19/01/2022	R\$ 807.903,71	R\$ 621.012,26	76,87%	76,87%
2024	REFORMA E AMPLIÇÃO DO MERCADO DA CARNE	SÁ EMPREENDIMENTOS LTDA	22/06/2023	22/12/2023	R\$ 229.376,03	R\$ 31.181,12	13,59%	13,59%
2024	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DAS RUAS DA SEDE E DOS POVOADOS SANTA TEREZINHA E	URBAN SERVIÇOS	04/04/2024	04/10/2024	R\$ 1.884.154,42	R\$ 250.000,00	11,71%	11,71%

Av. Rosalvo de Figueiredo, n° 703 Centro CEP: 49790-000 / Aquidabã -SE CNPJ n° 13.000.609/0001-02 – Tel: (79) 3341-1010



GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Sec. Municipal de Obras e Urbanismo

2024	PAPEL DE SANTO ANTÔNIO CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO SACO DE AREIA	SÁ EMPREENDIMENTOS LTDA	04/04/2024	04/04/2024	R\$ 228.374,95	ANDAMENTO		
------	--	-------------------------	------------	------------	----------------	-----------	--	--


MANOEL FERNANDO MACEDO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO