PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1039869-33 2018	8439202018	ARACAJU	MINISTERIO DOS ESPORTES	Esporte e Grandes Eventos Esportivos	Construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Pantanal	31/10/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PEFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA	AQUIDABA	BAIRRO PANTANAL	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		CONSTRUÇÃO DE QUADRA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA																																														
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																	
3	INFRAESTRUTURA	1																																																	
4	PAVIMENTAÇÃO	1	1	3	4																																														
5	ELEVAÇÃO			3	4																																														
6	REVESTIMENTO			3	4																																														
7	PINTURA				4																																														
8	ESQUADRIAS				4																																														
9	EQUIPAMENTOS					5																																													
10	ILUMINAÇÃO					5																																													
11	ARQUIBANCADA					5																																													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	19,52%	0,00%	35,15%	19,88%	25,45%
	R$	50.136,68	-	90.261,16	51.056,15	65.356,01
Acumulado	%	19,52%	19,52%	54,67%	74,55%	100,00%
	R$	50.136,68	50.136,68	140.397,84	191.454,00	256.810,01

Christiane Deda Dias
Engº Civil
RNP 2704418179

AQUIDABA, 17 de outubro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: CRISTIANE DEDA DI
CREA / CAU: 2704418179